

CASE DI COMUNITÀ

LA SITUAZIONE IN VENETO

Elaborazione dati a cura di Cgil Veneto, fonte: Report Agenas e ReGIS

Case di Comunità

Le **Case di Comunità**, introdotte dal Decreto 23 maggio 2022 n° 77, attuano quanto stabilito dalla Missione 6 -Salute - componente 1 -"**Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale**", del PNRR. La Legge è recepita dalla Regione Veneto con **Dgr 721 del 22 giugno 2023**.

Le Case di Comunità devono garantire tre livelli di assistenza minimi:

- Assistenza di base e cure primarie (MMG e PLS organizzati in forme associate AFT)
- Assistenza Specialistica Ambulatoriale;
- Diagnostica di base e per immagini

I **Medici (MMG)** devono garantire assistenza primaria continuativa h 24. I **medici specialisti** possono eseguire direttamente la visita o tramite teleconsulto (le visite non devono essere prenotate).

Esami diagnostici:

- di base, emocromo, urine;
- per immagini, ecografo, elettrocardiografo, holter, ecc.

Case di Comunità

Le Case di Comunità dipendono dal Distretto che è articolazione funzionale e organizzativa dell'ULSS;

Le **Case di Comunità Hub** devono essere di facile individuazione per i cittadini e devono rispondere a bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il bacino di utenza è di 40.000-50.000 abitanti. Per le **Case di comunità Spoke** decide la Regione sulla base delle caratteristiche demografiche del territorio.

Case di Comunità - standard

La Casa di Comunità deve:

- essere dotata di PUA -Punto Unico di Accesso-, per la presa in carico della persona, in particolare non autosufficiente, al fine di orientare e accompagnare ai servizi, oltre ad attivare la UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale);
- essere sede del Servizio di Cure Domiciliari ed in rete con Cure Palliative e Terapia del Dolore;
- essere in rete con strutture ospedaliere, strutture intermedie e Centri Servizio per Anziani.

Case di Comunità - standard

Assistenza Infermieristica

Le Case di Comunità devono prevedere la presenza di ambulatori infermieristici per la gestione delle cronicità e per rispondere a bisogni occasionali.

Importante la presenza dell'Infermiere di Comunità o Famiglia, specializzato in gestione proattiva della salute, favorisce l'integrazione sanitaria e sociale, opera in ambito di comunità e familiare, collabora con MMG, PLS ed equipe multiprofessionali.

Standard

- 1 Casa della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti;
- Ogni Casa di Comunità deve prevedere, 7-11 infermieri, 1 assistente sociale, 5-8 unità personale di supporto (socio-sanitario e amministrativo)

Case di Comunità - personale

Il fabbisogno di personale in Veneto:

- Infermieri 792-1188
- Personale di supporto 495-792
- Assistenti Sociali 99
- Medici dipende dalla modalità di ingaggio, devono garantire assistenza 7 giorni su 7, h24.

Case di Comunità - situazione in Veneto

CASE DI COMUNITA'

94

Finanziamento	PNRR	FOI/FPOP	Regione	Stato	Altro
252.135.695	135.081.850	11.243.328	70.079.039	6.109.170	26.712.026
	54%	4%	28%	2%	11%

Ristrutturazione	Nuova realizz.	Ampliamento	manutenz str.
62	20	6	6

	Ritardo esecuzione	Ritardo collaudo	Collaudo concl.	Coll. pian.
Veneto	60	21	12	1
Padova	7	10	3	
Belluno		2	2	
Treviso	16			
Venezia	10	1	4	1
Rovigo	5			
Vicenza	14		3	
Verona	8	8		

Case di Comunità Ulss 6

ULSS 6								
	Finanziamento	PNRR	FOI	Regione	Stato	Altro	Tipologia	Stato lavori
Conselve	4.637.604	2.068.225	158.523	2.116.565		294.290	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Limena	2.350.475	1.600.000	148.503	601.972			nuova realizzazione	ritardo
Rubano	1.422.672	1.300.000	62.318			60.354	ampliamento	ritardo anche esecuz.
Camposampiero	2.604.834	1.600.000	219.862	715.349		69.624	nuova realizzazione	ritardo
Abano	2.635.600	1.600.000	330.190	705.410			nuova realizzazione	ritardo
Este	3.595.375	1.810.459	105.532	881.004		798.380	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Vigonza	1.306.804	1.250.000	56.000			804	ampliamento	concluso
Monselice	300.000	50000				250.000	ristrutturazione	ritardo
Campo S. Martino	2.095.634	1.659.314	82.782	208.986		144.552	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Montagnana	2.199.980	1.492.747	204.464	334.726		158.043	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Piove di Sacco	90.000	50.000		40.000			ristrutturazione	concluso
Maserà	2.451.341	1.500.000	152.042	799.299			nuova realizzazione	ritardo
Trebaseleghe	1.428.651	1.249.276	71.261	557		107.556	ampliamento	ritardo
Noventa Padovana	2.529.092	1.800.000	100.458	628.634			nuova realizzazione	ritardo
Saonara	1.425.722	1.250.000	32.824	142.898			ampliamento	ritardo
Pontelongo	2.393.144	1.500.000	110.118	507.612		275.414	nuova realizzazione	ritardo anche esecuz.
San Martino di Lupari	3.768.171	1.500.000	233.752	2.034.419			nuova realizzazione	ritardo anche esecuz.
Carmignano di Brenta	1.320.285	1.184.670	63.954	50.505		21.155	ampliamento	concluso
Selvazzano Dentro	500.000	480.000		20.000			ampliamento	ritardo
Padova (Colli)	2.313.760	1.825.309	67.991	362.948		57.511	ristrutturazione	ritardo
TOTALE	41.369.144	26.770.000	2.200.574	10.150.884		2.237.683		
							7	ristrutt.
							7	nuova realizzazione
							6	ampliamento

Case di Comunità Ulss 1 e 2

ULSS 1								
	Finanziamento	PNRR	FOI/FPOP	Regione	Stato	Altro	Tipologia	Stato lavori
Belluno	7.100.000	3.500.000		1.529.823		2.070.177	ristrutturazione	ritardo
Agordo	2.603.852	500.000	103.852	2.000.000			ristrutturazione	concluso
Pieve di Cadore	2.155.744	1.500.000	55.351	250.000		350.392	ristrutturazione	ritardo
Feltre	4.359.983	500.000	187.135	3.500.000		172.848	ristrutturazione	concluso
TOTALE	16.219.579	6.000.000	346.338	7.279.823		200.000		
							4	ristrutturazione
ULSS 2								
	Finanziamento	PNRR	FOI/FPOP	Regione	Stato	Altro	Tipologia	Stato lavori
Asolo	2.680.000	2.580.000				100.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Vittorio Veneto	470.000	470.000		148.500			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Conegliano	2.570.000	2.300.000	163.197			106.803	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Castelfranco	3.230.000	50.000	116.776	355.324		2.707.900	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Motta di Livenza	3.640.000	50.000	250.000	525.000		2.815.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Treviso	3.180.000	50.000		3.130.000			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Crespano del Grappa	2.275.000	50.000		2.225.000			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Mogliano Veneto	3.260.000	2.630.000				630.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Valdobbiadene	4.120.000	50.000		730.000		3.340.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Treviso	2.190.000	1.940.200	146.554	103.246			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Farra di Soligo	2.263.500	2.150.000				113.500	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Paese	2.550.000	1.895.620	185.297			469.083	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Villorba	374.400	374.400					ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Dosson di Casier	2.950.000	2.000.000	151.715			798.285	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Codogné	3.900.000	3.600.000	237.874			62.126	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
Montebelluna	4.400.000	3.350.000	428.450			621.550	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
TOTALE	44.052.900	23.540.220	1.679.863	7.217.070		11.557.444		
							16	ristrutturazione

Case di Comunità Ulss 3 e 4

ULSS 3 e 4									
		Finanziamento	PNRR	FOI/FPOP	Regione	Stato	Altro	Tipologia	Stato lavori
1	Jesolo	2.085.000	1.110.000	181.784	699.716		93.500	ristrutturazione	ritardo anche esecuz
2	Caorle	3.040.000	1.308.000	145.325	1.489.126		97.549	ristrutturazione	ritardo anche esecuz
3	San Donà di Piave	5.556.000	3.509.470	368.063	515.514	954.841	208.112	ristrutturazione	ritardo anche esecuz
4	San Michele al Tagl.	404.000	291.250	2.450	26.909		83.391	ristrutturazione	concluso
5	Cavallino Treporti	4.657.000	1.190.530	426.470	1.036.000	2.004.000		nuova realizzazione	ritardo anche esecuz
6	Marcon	2.933.210	1.750.000	133.210			1.050.000	nuova realizzazione	ritardo anche esecuz
7	Martellago	2.175.000	1.500.000	115.282	559.718			ristrutturazione	pianificato
8	Dolo	3.080.000	1.500.000	172.873	1.407.127			ristrutturazione	ritardo anche esecuz
9	Mira	3.796.248	3.100.000	232.008	464.240			nuova realizzazione	ritardo
10	Lido di Venezia	150.000	50.000				100.000	nuova realizzazione	concluso
11	Cavarzere	2.575.134	50.000		2.525.134			nuova realizzazione	ritardo anche esecuz
12	Marghera	9.577.333	5.000.000	794.309	3.783.025			nuova realizzazione	ritardo anche esecuz
13	Favaro Veneto	90.000	50.000				40.000	nuova realizzazione	concluso
14	Mestre	7.290.000	3.500.000		3.090.000		700.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz
15	Chioggia	3.179.078	50.000	179.078	850.000		2.100.000	nuova realizzazione	ritardo anche esecuz
16	Noale	125.563	50.000		75.563			ristrutturazione	concluso
TOTALE		50.713.566	24.009.250	2.750.852	16.522.072	2.958.841	4.472.552		
								8	ristrutturazione
								8	nuova realizzazione

Case di Comunità Ulss 5

ULSS 5									
	Finanziamento	PNRR	FOI/FPOP	Regione	Stato	Altro	Tipologia	Stato lavori	
1	Rovigo	3.600.000	1.800.000	320.000	1.380.000		100.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
2	Adria	2.920.000	1.525.000	165.000	1.085.000		145.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
3	Porto Tolle	1.500.000	1.400.000	42.000			58.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
4	Castelmassa	2.526.369	1.500.050	50.000	15.024	961.295		ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
5	Badia Polesine	1.984.934	1.225.900	50.000		709.034		ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
TOTALE		12.531.303	7.450.950	627.000	2.480.024	1.670.329	303.000		
							5	ristrutturazione	

Case di Comunità Ulss 5

ULSS 5									
	Finanziamento	PNRR	FOI/FPOP	Regione	Stato	Altro	Tipologia	Stato lavori	
1	Rovigo	3.600.000	1.800.000	320.000	1.380.000		100.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
2	Adria	2.920.000	1.525.000	165.000	1.085.000		145.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
3	Porto Tolle	1.500.000	1.400.000	42.000			58.000	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
4	Castelmassa	2.526.369	1.500.050	50.000	15.024	961.295		ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
5	Badia Polesine	1.984.934	1.225.900	50.000		709.034		ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
TOTALE		12.531.303	7.450.950	627.000	2.480.024	1.670.329	303.000		
							5	ristrutturazione	

Case di Comunità Ulss 7 e 8

ULSS 7 e 8									
		Finanziamento	PNRR	FOI/FPOP	Regione	Stato	Altro	Tipologia	Stato lavori
1	Thiene	1.480.000	1.250.871	83.690	118.967		26.472	manutenzione straord.	ritardo anche esecuz.
2	Arsiero	40.450	40.450					manutenzione straord.	concluso
3	Asiago	735.000	500.000	31.666	203.334			manutenzione straord.	concluso
4	Schio	665.074	449.129		163.739		52.207	manutenzione straord.	ritardo anche esecuz.
5	Malo	46.700	46.700					manutenzione straord.	concluso
6	Bassano del Grappa	14.500.000	7.061.505	653.004	6.785.491			nuova realizzazione	ritardo anche esecuz.
7	Marostica	548.495	548.495					manutenzione straord.	ritardo anche esecuz.
8	Romano d'Ezzelino	3.951.505	2.000.000	201.960	1.598.040		151.505	nuova realizzazione	ritardo anche esecuz.
9	Longare	3.800.000	1.300.000	147.995	2.052.005		300.000	nuova realizzazione	ritardo anche esecuz.
10	Lonigo	2.570.400	900.000		1.670.400			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
11	Montecchio Maggiore	200.000	50.000		150.000			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
12	Vicenza	2.794.583	240.000	204.019	955.981		1.394.583	nuova realizzazione	ritardo anche esecuz.
13	Arzignano	1.888.629	1.400.000	80.850	286.430		121.349	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
14	Sandrigo	2.884.124	350.000	225.884	2.308.240			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
15	Noventa Vicentina	3.638.677	3.200.000	249.337	189.340			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
16	Camisano Vicentino	2.281.461	1.865.000	140.822	275.639			nuova realizzazione	ritardo anche esecuz.
17	Valdagno	4.699.825	4.087.840	230.145	381.840			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
TOTALE		46.724.923	25.289.990	2.249.372	17.139.446		2.046.116		
								6	manutenzione str.
								5	nuova realizzazione
								6	ristrutturazione

Case di Comunità Ulss 9

ULSS 9									
		Finanziamento	PNRR	FOI/FPOP	Regione	Stato	Altro	Tipologia	Stato lavori
1	San Giovanni Lupatoto	4.007.908	2.200.000	217.404	552.000		589.944	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
2	Legnago	3.230.779	2.200.000	118.485	360.000		552.294	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
3	Valeggio sul Mincio	1.152.510	1.098.800	3.710			50.000	ristrutturazione	ritardo
4	Cologna Veneta	2.136.909	300.000	35.509	1.662.000		139.400	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
5	Verona (via Poloni)	220.000	50.000				170.000	ristrutturazione	ritardo
6	Marzana	3.556.787	1.700.000	125.682	988.000	300.000	443.105	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
7	Verona (via Campania)	2.671.899	1.500.000	108.385	818.080		245.434	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
8	Verona (via Del Capitel)	1.496.128	1.177.520	25.017			293.591	ristrutturazione	ritardo
9	Cognola	3.293.195	1.700.000	125.502	984.160		483.533	ristrutturazione	ritardo
10	Montecchia di Crosara	1.534.794	1.024.000	46.450			464.345	ristrutturazione	ritardo
11	Tregnago	3.117.547	1.500.000	97.347	582.200		938.000	ristrutturazione	ritardo
12	San Bonifacio	4.534.533	2.854.720	168.698	753.280		757.835	ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
13	Bussolengo	3.171.013	900.000	47.813	2.223.200			ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
14	Villafranca	2.155.758	1.292.400	63.358		800.000		ristrutturazione	ritardo anche esecuz.
15	Chiarenzi di Zevio	2.850.604	1.500.000	102.521	366.800	380.000	501.282	ristrutturazione	ritardo
16	Cerea	1.393.916	1.024.000	103.448			266.468	ristrutturazione	ritardo
TOTALE		40.524.280	22.021.440	1.389.329	9.289.720	1.480.000	5.895.231		
								16	ristrutturazione

Case di Comunità - pagamenti Veneto

RIEPILOGO			
Finanziamento	PNRR	Pagamenti PNRR	Totale pagamenti
252.135.695	137.131.850	69.818.735	86.235.213
		28%	34%

Case di Comunità - pagamenti Ulss 6

ULSS 6					
	Finanziamento	PNRR	Pagamenti PNRR	Totale pagamenti	
Conselve	4.637.604	2.068.225	1.387.624	1.390.458	
Limena	2.350.475	1.600.000	1.185.476	1.185.476	
Rubano	1.422.672	1.300.000	27.860	72.785	
Camposampiero	2.604.834	1.600.000	9.619	9.982	
Abano	2.635.600	1.600.000	1.090.787	1.090.787	
Este	3.595.375	1.810.459	38.308	27.860	
Vigonza	1.306.804	1.250.000	31.200	39.000	
Monselice	300.000	50000		1.018.371	
Campo S. Martino	2.095.634	1.659.314	15.271	23.456	
Montagnana	2.199.980	1.492.747	614.165	614.921	
Piove di Sacco	90.000	50.000	50.000	86.202	
Maserà	2.451.341	1.500.000	1.500.000	1.612.654	
Trebaseleghe	1.428.651	1.249.276	441.487	441.997	
Noventa Padovana	2.529.092	1.800.000	1.500.215	1.500.215	
Saonara	1.425.722	1.250.000	584.576	584.576	
Pontelongo	2.393.144	1.500.000	488.226	488.226	
San Martino di Lupari	3.768.171	1.500.000	1.314.650	1.314.650	
Carmignano di Brenta	1.320.285	1.184.670	1.050.278	1.131.528	
Selvazzano Dentro	500.000	480.000	381.449	381.449	
Padova (Colli)	2.313.760	1.825.309	1.005.563	1.006.418	
TOTALE	41.369.144	26.770.000	12.716.754	14.021.011	34%

Case di Comunità - pagamenti Ulss 1 e 2

ULSS 1					
	Finanziamento	PNRR	Pagamenti PNRR	Totale pagamenti	
Belluno	7.100.000	3.500.000	345.628	346.415	27%
Agordo	2.603.852	500.000	500.000	2.012.689	
Pieve di Cadore	2.155.744	1.500.000	1.421.727	1.423.888	
Feltre	4.359.983	500.000	379.404	558.495	
TOTALE	16.219.579	6.000.000	2.646.759	4.341.487	
ULSS 2					
	Finanziamento	PNRR	Pagamenti PNRR	Totale pagamenti	
Asolo	2.680.000	2.580.000	1.852	1.891	11%
Vittorio Veneto	470.000	470.000	28.304	28.304	
Conegliano	2.570.000	2.300.000		2.158	
Castelfranco	3.230.000	50.000	27.860	36.508	
Motta di Livenza	3.640.000	50.000	33.418	40.150	
Treviso	3.180.000	50.000	50.000	303.985	
Crespano del Grappa	2.275.000	50.000	50.000	802.067	
Mogliano Veneto	3.260.000	2.630.000	798.455	798.455	
Valdobbiadene	4.120.000	50.000	44.990	45.050	
Treviso	2.190.000	1.940.200	175.647	175.647	
Farra di Soligo	2.263.500	2.150.000	795.000	796.381	
Paese	2.550.000	1.895.620	97.280	157.901	
Villorba	374.400	374.400			
Dossone di Casier	2.950.000	2.000.000	58.496	64.612	
Codogné	3.900.000	3.600.000	1.300.000	1.382.149	
Montebelluna	4.400.000	3.350.000	276.966	280.970	
TOTALE	44.052.900	23.540.220	3.738.268	4.916.228	

Case di Comunità - pagamenti Ulss 3 e 4

ULSS 3 e 4					
	Finanziamento	PNRR	Pagamenti PNRR	Totale pagamenti	
Jesolo	2.085.000	1.110.000	931.936	1.646.100	
Caorle	3.040.000	1.308.000	529.756	779.866	
San Donà di Piave	5.556.000	3.509.470	681.386	1.001.724	
San Michele al Tagl.	404.000	291.250	505.050	639.289	
Cavallino Treporti	4.657.000	1.190.530	1.190.530	2.003.330	
Marcon	2.933.210	1.750.000	27.860	38.308	
Martellago	2.175.000	1.500.000	1.003.790	1.042.108	
Dolo	3.080.000	1.500.000	1.356.917	1.430.563	
Mira	3.796.248	3.100.000	2.571.289	2.843.438	
Lido di Venezia	150.000			50.762	
Cavarzere	2.575.134	50.000	13.508	695.689	
Marghera	9.577.333	5.000.000	3.799.964	4.197.295	
Favaro Veneto	90.000	50.000		66.645	
Mestre	7.290.000	3.500.000	2.951.930	4.650.106	
Chioggia	3.179.078	2.150.000	11.665	15.243	
Noale	125.563	50.000	48.985	123.014	
TOTALE	50.713.566	26.059.250	15.624.566	21.223.480	42%

Case di Comunità - pagamenti Ulss 5, 7 e 8

ULSS 5					
	Finanziamento	PNRR	Pagamenti PNRR	Totale pagamenti	
Rovigo	3.600.000	1.800.000	1.537.223	1.537.223	
Adria	2.920.000	1.525.000	714.274	714.274	
Porto Tolle	1.500.000	1.400.000	451.986	454.607	
Castelmassa	2.526.369	1.500.050	1.237.121	1.237.121	
Badia Polesine	1.984.934	1.225.900	1.225.900	1.295.078	
TOTALE	12.531.303	7.450.950	5.166.504	5.238.303	42%
ULSS 7 e 8					
	Finanziamento	PNRR	Pagamenti PNRR	Totale pagamenti	
Thiene	1.480.000	1.250.871	918.817	918.817	
Arsiero	40.450	40.450	32.518	32.518	
Asiago	735.000	500.000	490.785	660.609	
Schio	665.074	449.129	449.129	623.273	
Malo	46.700	46.700	38.757	38.757	
Bassano del Grappa	14.500.000	7.061.505	5.949.016	8.476.063	
Marostica	548.495	548.495	123.295	123.295	
Romano d'Ezzelino	3.951.505	2.000.000	1.722.830	1.722.830	
Longare	3.800.000	1.300.000	500.000	505.070	
Lonigo	2.570.400	900.000	900.000	1.880.138	
Montecchio Maggiore	200.000	50.000	50.000	103.923	
Vicenza	2.794.583	240.000	334.767	368.287	
Arzignano	1.888.629	1.400.000	850.917	850.917	
Sandrigò	2.884.124	350.000	350.000	756.028	
Noventa Vicentina	3.638.677	3.200.000	2.006.568	2.006.568	
Camisano Vicentino	2.281.461	1.865.000	936.951	936.951	
Valdagno	4.699.825	4.087.840	756.515	756.515	
TOTALE	46.724.923	25.289.990	16.410.865	20.760.559	44%

Case di Comunità - pagamenti Ulss 9

ULSS 9					
	Finanziamento	PNRR	Pagamenti PNRR	Totale pagamenti	
San Giovanni Lupatoto	4.007.908	2.200.000	3.733	7.044	
Legnago	3.230.779	2.200.000	1.167.008	1.172.905	
Valeggio sul Mincio	1.152.510	1.098.800	216.827	216.827	
Cologna Veneta	2.136.909	300.000	300.000	1.080.460	
Verona (via Poloni)	220.000	50.000	182.218	199.634	
Marzana	3.556.787	1.700.000	1.681.818	1.694.840	
Verona (via Campania)	2.671.899	1.500.000	1.500.000	1.670.224	
Verona (via Del Capitel)	1.496.128	1.177.520	817.976	820.964	
Cognola	3.293.195	1.700.000	1.700.000	2.452.973	
Montecchia di Crosara	1.534.794	1.024.000	499.730	720.340	
Tregnago	3.117.547	1.500.000	223.838	225.321	
San Bonifacio	4.534.533	2.854.720	1.809.319	1.814.767	
Bussolengo	3.171.013	900.000	899.692	899.692	
Villafranca	2.155.758	1.292.400	641.414	641.414	
Chiarenzi di Zevio	2.850.604	1.500.000	1.049.608	1.245.750	
Cerea	1.393.916	1.024.000	821.838	870.990	
TOTALE	40.524.280	22.021.440	13.515.019	15.734.145	39%

Servizi	CdC HUB	CdC SPOKE
Servizi di cure primarie erogati attraverso équipe multiprofessionali	Obbligatorio	Obbligatorio
Punto Unico di Accesso	Obbligatorio	Obbligatorio
Servizio di assistenza domiciliare di livello base	Obbligatorio	Obbligatorio
Servizi di specialistica ambulatoriale patologie ad elevata prevalenza	Obbligatorio	Obbligatorio
Servizi infermieristici	Obbligatorio	Obbligatorio
Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale	Obbligatorio	Obbligatorio
Integrazione con i Servizi Sociali	Obbligatorio	Obbligatorio
Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione	Obbligatorio	Obbligatorio
Collegamento con la Casa della Comunità hub di riferimento	-	Obbligatorio
Presenza medica	Obbligatorio h24, 7/7 gg	Obbligatorio h12, 6/7 gg
Presenza infermieristica	Obbligatorio h12, 7/7 gg	Obbligatorio h12, 6/7 gg
Servizi diagnostici di base	Obbligatorio	<i>Facoltativo</i>
Continuità Assistenziale	Obbligatorio	<i>Facoltativo</i>
Punto prelievi	Obbligatorio	<i>Facoltativo</i>
Attività Consultoriali, rivolta ai minori, salute pubblica e screening	<i>Facoltativo</i>	<i>Facoltativo</i>
Salute mentale, dipendenze, neuropsichiatria infantile, medicina sport	<i>Raccomandato</i>	<i>Raccomandato</i>

Case di Comunità – Agenas monitoraggio

AGENAS MONITORAGGIO RISULTATI 31.12.2025						
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali						
	Case delle Comunità da attivare entro 2026 (Regis)	Strutture con almeno un servizio attivo	Strutture con presenza medica secondo standard DM 77	Strutture con presenza infermieristica secondo standard	Strutture con almeno 5 servizi attivi e presenza medica e inferm.	Strutture che rispettano tutti gli standard DM
Veneto	99	64	12	16	19	3

Case di Comunità – Agenas monitoraggio

AGENAS MONITORAGGIO RISULTATI 31.12.2025							
SERVIZI FACOLTATIVI							
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali							
	Strutture con almeno un servizio attivo	Consultori e attività minori	Salute Pubblica es. vaccinazioni	Screening	Salute mentale	Dipendenze	Neurops. Infantile e adolesc.
VENETO	64	45	42	41	30	16	35

Case di Comunità - personale

PERSONALE SSN						
Dati Ragioneria dello Stato e SISAC (struttura Interregionale Sanitari Convenzionati)						
MMG						
VENETO	2016	2025	Differenza	Assistiti	Italia	> 55
	3243	2754	-489	1555	1335	30%
INFERMIERI SERVIZIO PUBBLICO						
VENETO	2021	2024	Differenza	Tasso1:1000	Italia	> 55
	27060	25288	-1772	5,29	6,86	24%
OSS						
VENETO	2021	2024	Differenza	Tasso1:1000	Italia	> 55
	9726	10206	480	2	1,3	> 39%

La Regione Veneto stima che gli infermieri mancanti a luglio 2025 siano 3500 e gli OSS almeno 2000.